

Rekonstrukce požární zbrojnice

Stavba zahrnovala následující práce: vybourala se dělicí stěna mezi garážovými stáními a stěny dílny, dále se vybourala část podlahy GARÁŽE (u vrat č. 1). Nakonec se vybourala veškerá garážová vrata a část sklobetonové výplně (v místě okna do dílny). Veškeré hmoty byly odvezeny na skládku. Poté se vybetonoval základ příček dílny a vyzdily se stěny dílny. Osadily se vnitřní dveře do dílny, okno do dílny a čtveřice nových sekčních vrat včetně elektrického pohonu. Opravily se nevyhovující omítky. Součástí prací bylo dále provedení nových elektroinstalací včetně nového osvětlení v celé požární zbrojnici. Nakonec došlo k výmalbě zbrojnice a dílny.

Investor stavby je město Bzenec

Stavbu realizovala firma Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o., Jiřího z Poděbrad 996, Strážnice, PSČ 696 62 IČ: 426 37 899

Stavba byla podpořena dotací z Jihomoravského kraje v programu: Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020, pro rok 2019

Předpokládané celkové výdaje projektu byly 1,309.893,- Kč vč. DPH

Výběrovým řízením byly výdaje projektu stanoveny na částku 1,330.453,- Kč vč. DPH

Skutečné celkové výdaje projektu nakonec byly ve výši 1,417.300,16 Kč vč. DPH

Skutečná celková částka dotace byla ve výši 800.000,- Kč (56,4 %)

Vlastní spolufinancování města Bzenec bylo ve výši 617.300,16 Kč (43,6 %)

**Tento projekt je spolufinancován
Jihomoravským krajem**